



Som afslutning på dit projekt, som har fået støtte fra landsbypuljen i Randers kommune, ønskes en evaluering af projektet.

Evalueringen skal danne grundlag for erfaringsdeling mellem landsbyerne i Randers Kommune, og vil blive tilgængelig under profilen "landsbyer og landdistrikter i Randers Kommune" på webkortet du finder her: webkort.randers.dk

Spørgsmål	Svar
Projekttitle	Renovering af Lyshøj Mølle
Projektholder Både navn på foreningen og kontaktoplysninger på en kontaktperson, der kan kontaktes af andre landsbyer, der skal i gang med et lignende projekt.	Den Selvejende Institution Lyshøj Mølle Ove Knudsen Kronjydevej 3 8970 Havndal 51 86 09 50
Finansieringskilder Nævn de finansieringskilder I har haft til projektet, ud over Landsbypuljen.	LAG Randers Vindmøllerådet Elro Fonden Sparekassen Kronjylland Gjerlev Enslev Sparekassefond. Lyshøj Møllens Venner. Lokale
Kort beskrivelse af projektet, som det er forløbet <ul style="list-style-type: none"> - Før etablering/afvikling - Under etablering/afvikling - Efter etablering/afvikling 	Renoveringen, klargøring til at kunne male mel, opkøb af hus, samt færdiggørelse af bygninger, samt udenomsplads. Total budget kr. 13.1 mill. + moms Vi har delt totalbudget op i flere etaper Etape 1 (er udført) Renovering af mølletårn, lade-bygning, nye tage overalt. Udgift ca. kr.1.4 mill. Er betalt. Etape 2 (i gang værende) Renovering af Møllehat Budget overslag kr. ca. 1.8 mill. + moms Rest pr. 11/02 17 kr. ca. 1.0 mill. + moms Etape3. Vinger Budgetoverslag kr. 1.041.513 + moms
Hvis der er sket ændringer i projektindhold eller budget, beskriv dem da her Det kan være både økonomiske, tidsmæssige og indholdsmæssige ændringer.	Som helhed forløber projektet efter planen. Arbejdet udføres som der er midler til.
Hvordan har projektet bidraget til	Skabe aktiviteter i området.

landdistriktspolitikens målsætninger?	
De næste spørgsmål fokuserer på jeres erfaringer med projektarbejdet. Dette for at kunne bringe både gode og mindre gode erfaringer videre til andre, som skal i gang med et lignende projekt.	
Hvad har fungeret rigtig godt? Det I vil fremhæve som de store styrker og/eller positive overraskelse ved jeres projekt.	Et godt sammenhold, "Møllesvendene" har brugt over 9000 timer fra 2012 – til dags dato. Og at lokalbefolkningen følger med i hvad der sker.
Hvad kunne I have gjort anderledes? Beskriv de udfordringer I har mødt, hvordan I løste dem, og hvis der var noget I kunne have gjort for at imødekomme dem tidligere i processen.	Med sådan et stort projekt vil der altid være noget der kunne gøres anderledes, men vi er en flok frivillige, der gør det så godt vi kan.
Har I fået tilstrækkelig information og sparring fra Randers Kommune? Herunder hvis I har forslag til justeringer/ændringer i sagsbehandlingen fra Randers Kommune.	Måske lidt bedre økonomisk forståelse (budget) Fordi vi modtager, eks. 50.000 kr. incl. moms er etape 2 ikke færdig, der er langt op til det endelige budget, på ca. 1.8 mil + moms. Med så stort et budget, var det nemmere for alle hvis man kunne søge om et beløb, ud fra vedlagt budget, og man ved afregningen dokumenterede hvad beløbet var brugt til. Der er jo vigtigt at man køber tingene ind efter hvornår de skal bruges. Det er ikke meget ved, at få et post/beløb, som først kan anvendes senere.
Var der noget der var sværere en forventet?	Hvad forventer man
Var der noget der gik lettere end forventet?	Der er meget korrespondance frem og tilbage
Hvad er det vigtigste I har lært af denne proces?	?